

ח' תמוז תשע"ט

11 יולי 2019

סיכום פגישה: הפקת לקחים ממבצע חישוף עשביית חורף

משתתפים: ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהל מחלקת שפ"ה, קבלן גינון

הפגישה התקיימה ביום 10 ביולי 2019, בלשכת ראש המועצה

- הפגישה נקבעה לבקשת ראש המועצה בסיום מבצע עשביית חורף, ולאור העובדה שמדובר בשנה ראשונה שמתקיים בקדנציה הנוכחית, במטרה לבדוק ולהפיק לקחים.
- מדובר במבצע מורכב, תחום בזמן קצר, המלווה ברגישות גבוהה של תושבי היישוב וחשש משריפות, נחשים ומזיקים.
- הרגישות הציבורית הגבוהה מחייבת אותנו לשנות את היערכות המועצה לניהול וביצוע המבצע.
- עם זאת ולמרות הביקורת, יש להודות לצוות על ביצוע העבודה ועמידה בלזז שהוגדר למרות האילוצים והשינויים בשטח.
- לו"ז מתכונן לביצוע עבודות בכל שנה –
 - לפני פסח מתבצע חישוף ראשון בשבילי האופניים – 1 מ' לכל צד
 - בהחל מראשית מאי –
 - מתחיל מבצע חישוף הכולל חזרה על שבילי האופניים במקומות שבוצע
 - כמו-כן מתבצע מאמץ בהיקף היישוב
 - בהיקף היישוב – שימוש גם בעדרי צאן (בתאום עם מחלקת הביטחון)
 - סה"כ שטחים לחישוף באחריות הקבלן 40 דונם
 - כמות עובדים – משתנה בין 3 ל- 6 ביום – אין הגדרה מחייבת בחוזה ההתקשרות
- סיום העבודות – סוף חודש יוני

- מאפייני השנים האחרונות שיצרו שינוי בשטח
 - דרישה למעבר לחרמוש ידני בין רחובות הדס ונרקיס – שימור מגוון מינים (לדרישת התושבת רוני נצר)
 - דרישה להגדלה עקבית של האזורים שמבוצע חירמוש ידני - הגנה על הצבים (לדרישת התושבת אלונה גלבע)
 - כניסת "הנוטעים" לשטחי ציבור בשנים קודמות ונטיעות לא מתואמות בתוך רצועות פתוחות ברחבי היישוב – מחייב כיום עבודה איטית וידנית באזורים שבעבר נעשה בהם חישוף ממוכן.
- מאפייני השנה הנוכחית:
 - ניקוי לפני פסח – 1 מ' בצידי שבילי האופניים – בוצע כמתוכנן
 - השפעת תנאי מזג אוויר
 - התארכות עונת הגשמים עד 23 במאי ומעבר מהיר לתנאי שרב כבד (לג בעומר)
 - בשל התארכות הגשמים העשבייה נותרה ירוקה ולא ניתן היה לבצע חרמוש יעיל ובכל מקום שנעשה היה צריך לחזור ולבצע שנית כיוון שהעשבייה צמחה שוב.
 - דחיית תחילת העבודות גרמה להצמדות לחודש הרמאדן ועיד אל פיטר, שבו יש מחסור בעובדים
 - בפועל מבצע החישוף החל בראשית יוני
 - לדרישת המועצה פעל הקבלן במשך כשבועיים במשמרות כפולות – בוקר/ערב
 - הוכנס ציוד ממוכן חדיש (טרקטורון חירמוש) שאיפשר הגברת קצב העבודה
 - עבודות תאגיד המים בהיקף היישוב (צור יגאל) יצרו עיכוב ומגבלה קשה
 - התאגיד לא ביצע השבה לקדמותו של תוואי השטח לאחר עבודות הביוב להרחבה שבוצעו לפני כשנתיים, ובפועל נותרו סלעים, חלקי בטון ועמודים בצידי שביל הביטחון המפריעים לעבודת החישוף עם שופל
 - צבים –
 - תקלה חמורה במגרש ל"ג בעומר בתאום שבין קבלן הגינון/אלונה/רבשץ היישוב, בשל הלחץ שנוצר ערב לג בעומר ושינוי הנחיות כב"א לשטחי המדורות. תקלה שאסור שתקרה לנו
 - צב כחיה מוגנת - נדרש לבצע תאום ואישור מול רט"ג כבר בנובמבר-דצמבר כדי לקבל אישור לאיסוף צבים בשטח.


○ הנוטעים –

- ברחבי היישוב כמה מאות שתילים שנטעו לאורך השנים האחרונות
- נפגעו כ- 80 עצים רכים בשטחי הנטיעות ברחבי היישוב. תוצאה לא טובה
- קבלן הגינון לקח אחריות לגבי כמחצית מהעצים שנפגעו והם יוחלפו על חשבוננו
- נדרש סימון טוב יותר בשטח והגנה על השתילים.
- הפתרון המוצע – מעטפת פלסטיק אזוקה סביב גזע העץ. לחילופין – יש להיערך עם כלובי רשת בגובה של כ- 40 ס"מ להגנת השתילים.

● מדדים

- מספר התלונות שהתקבלו במוקד בנושא חישוף עשבייה בחודשים מאי יוני יולי לפי הטבלה המצורפת
- מדובר במספר שיא המחייב היערכות וחשיבה מחודשת

שנה	מספר פניות למוקד בנושא חישוף עשבייה
2017	116
2018	158
2019	344



סיכום והמלצות:

- הגדרת המשימה על ידי מנהל שפ"ה – חישוף העשבייה יצומצם לחודש עבודה אחד במהלך חודש מאי או חודש ממועד הגשם האחרון. הדבר יוטמע לתוך מכרז הגינון החדש שתפרסם המועצה:
- 8 ימי עבודה בהיקף היישוב
- 12 ימי עבודה בשבילי האופניים והשטחים הפנימיים
- לפני תחילת מבצע חישוף עשבייה בשנת העבודה הבאה יתקיים דיון אצל מנכ"ל המועצה עם כל המעורבים לוודא מוכנות והצגת תכנית עבודה
- יש להשלים סימון עצים ושתילים על ידי המתנדבים עד סוף אפריל במתכונת כפי שסוכמה לעיל.
- כניסת עדרי צאן – תאושר רק בתאום עם מחלקת הביטחון, עבור רועים המאושרים על ידי הצבא בלבד. מועד כניסת העדר – על פי המלצת האגרונום תתקיים במועדים שונים לקראת סוף החורף וכן לרעייה של עשב יבש
- העדר ישהה רק במעטפת החיצונית של היישוב, מצידו המזרחי של שביל הפטרולים ובכל מקרה לא יגיע לקו הבתים
- כניסת העדר – אישור בסמכות ראש המועצה בלבד
- צבים – יש לקיים תאום הדוק ולהקפיד על נהלי העבודה ולהימנע מכשלים
- יש להורות לתאגיד להשיב לקדמותו את תוואי השטח בקטע שבין קורנית ועד אבני חן, שביל הביטחון בצור יגאל – באחריות מנכ"ל המועצה
- מדדים להצלחה –
- יעד כמותי לשנת העבודה הבאה – הפחתה במחצית של מספר התלונות המגיעות למוקד.
- יעד כמותי – צמצום עד למינימום של הפגיעה בשתילי עצים
- הסברה – תכנית העבודה בחודש חישוף העשבייה תפורסם לידיעת הציבור כדי להגביר שקיפות ולהפחית פניות מיותרות מתוך יכולת של התושב לצפות מתי תתקדם העבודה לאזור הקרוב אליו.
- אחריות מנהל שפ"ה לביצוע השינויים וההתאמות
- בקרה ואחריות כוללת – מנכ"ל המועצה

רשם: יובל ארד