

י"ח סיון תש"ף

10 יוני 2020

סיכום מבצע חישוף עשביית חורף 2020

משתתפים: ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהל מחלקת שפ"ה, אגרונום המועצה, רן סנדרס (תושב), אלונה גלבוע (תושבת), קבלן גינון חיים גל.

הפגישה התקיימה ביום 10 ביוני 2020, בלשכת ראש המועצה

- הפגישה נקבעה לבקשת ראש המועצה בסיכום מבצע עשביית חורף במטרה לסכם את הפרוייקט ולהפיק לקחים לשנים הבאות.
- מדובר במבצע מורכב, תחום בזמן קצר, המלווה ברגישות גבוהה של תושבי היישוב וחשש משריפות, נחשים ומזיקים והמועצה מחוייבת בביצועו מדי שנה.
- הרגישות הציבורית הגבוהה מחייבת אותנו במיוחד בביקורת שוטפת הן של היערכות המועצה והן של שלבי הביצוע בפועל.
- מבקש להודות למ"מ מנהל מחלקת שפ"ה דורון בקנשטיין, לקבלן הגינון חיים גל ולגורמי הקהילה שליוו את הפרוייקט על המחוייבות ועל התוצאה משביעת הרצון בשנה הנוכחית.
- **משתתפי הפגישה, בדגש לנציגי הקהילה ואגרונום המועצה, הביעו שביעות רצון גבוהה מאיכות העבודה ושיתוף הפעולה של כל הגורמים.**
- **מדיניות המועצה מחייבת מכאן ולהבא – עבודות החישוף יבוצעו ללא שופל.**

מאפייני השנה הנוכחית:


- העבודות התנהלו ברובן במהלך חודש הרמאדן ללא שהיו עיכובים מיוחדים
- בפועל מבצע החישוף החל ב- 20 באפריל – עבודה לאורך שבילי האופניים בלב היישוב
- ישיבת התנעה ותאום אצל מנכ"ל המועצה, בהתאם להמלצות 2019, התקיימה ביום 6 במאי בהשתתפות כל הגורמים המעורבים ונציגי הקהילה.
- רעיית עדרים – לא התבצעה בשל מגיפת הקורונה
- **השנה, לראשונה, בוצע המבצע כולו ללא שימוש בשופל בכל מרחב היישוב.**

- נעשה שימוש בצידוד ממוכן חדיש (טרקטורון חירמוש) שאיפשר הגברת קצב העבודה
- נעשה שימוש ראשוני בטרקטור בעל זרוע חרמוש מתקפלת לעבודה לאורך שביל הביטחון המזרחי.
- הורחבו השטחים לחירמוש ידני
 - צבים –
- שיתוף פעולה טוב ומוצלח עם קהילת שומרי הצבים שהתבצע ללא תקלות מיוחדות בתאום מול מ"מ מנהל מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה
 - הנוטעים –
- נעשה תאום מוקדם בין קבלן הגינון והנוטעים וסימון עצים
- לא דווח כלל על פגיעה בנטיעות כתוצאה מעבודות חרמוש

מדדים

- מספר התלונות שהתקבלו במוקד בנושא חישוף עשבייה – ירד בכ- 66% לנתון זהה לשנת 2017 לאחר שנת שיא שלילית ב- 2019

שנה	מספר פניות למוקד בנושא חישוף עשבייה
2017	116
2018	158
2019	344
2020	116



סיכום:

העבודות הושלמו השנה בתוך 45 ימים בין ה- 20 באפריל עד ה- 3 ביוני

דיון התנעה אצל מנכ"ל המועצה התקיים מעט באיחור, לאחר תחילת העבודות, אבל סייע בתאום בין צוות המועצה, קבלן גינון נציגי הנוטעים וקהילת הצבים. הופץ סיכום והוטמעו רעיונות חדשים שעלו בפגישה לשיפור וייעול העבודה. **יש להקפיד לקיים דיון התנעה טרם תחילת העבודות.**

בוצע תאום מוקדם בין הנוטעים וקבלן הגינון לפני כניסה לכל תא שטח נטוע. התוצאה – לא היתה פגיעה בנטיעות במהלך העבודות.

אושרה כניסת עדרים ב- 8 במרץ אבל, ב- 10 במרץ הופסקה הפעילות ונאסרה כניסת עדרים ורועים ליישוב בשל הקורונה

התקיים תאום מלא בין ממ מנהל מחלקת שפ"ה ובין אלונה גלבוט לפני כניסה לתאי השטח הרלבנטיים ללא חריגות או תקלות.

○ מדדים להצלחה כפי שנקבעו בסיכום 2019 –

- יעד כמותי תלונות – הפחתה במחצית של מספר התלונות המגיעות למוקד - **בפועל ירידה של 66% במספר התלונות ועמידה ביעד שהוגדר**
- יעד כמותי – צמצום עד למינימום של הפגיעה בשתילי עצים - **בפועל לא היתה פגיעה בשתילים (יתכן ונפגעו 3 שתילים) ועמידה ביעד שהוגדר**
- יעד משך זמן הפרוייקט - הוגדר 20 ימי עבודה. בפועל משך הפרוייקט קטן מ- 65 ימי עבודה ל- 35 ימי עבודה (בניכוי ימי עיד אל פיטר)

- הסברה – תכנית העבודה בחודש חישוף העשבייה תפורסם לידיעת הציבור כדי להגביר שקיפות ולהפחית פניות מיותרות מתוך יכולת של התושב לצפות מתי תתקדם העבודה לאזור הקרוב אליו. – **בפועל פורסמה התקדמות העבודה אבל לא הוצגה תוכנית כוללת מראש.**

המלצות

- לבצע הדברה מונעת בשטח מגרש ל"ג בעומר ומגרש רחוב דרגות – אגרנום יגיש המלצה למנהל שפ"ה בתוך 14 יום
- לבצע ניסור מינים פולשים והדברה על המסלעות בין רחוב דפנה ובזק, לאורך שביל הביטחון – באחריות מנהל שפ"ה לגבש תכנית עבודה
- השבת פרחי בר לשטחים המחורמשים – תוצר של ההחלטה לא להשתמש בשופל עוד לחישוף – אגרנום בשיתוף הנוטעים יגיש המלצה למנהל שפ"ה בתוך 14 יום
- לשלב רעיית צאן, כפיילוט, גם לאורך שבילי האופניים בתוך היישוב, בדגש לרעייה מוקדמת של עשבים ירוקים כבר בסוף פברואר.
- להקפיד על פרסום תוכנית חישוף מלאה לידיעת הציבור מראש.

- אחריות ניהול הפרוייקט - מנהל שפ"ה ואיכות סביבה
- בקרה ואחריות כוללת – מנכ"ל המועצה

נספחים:

- סיכום עבודות חישוף 2019
- פגישת התנעה אצל מנכ"ל המועצה

רשם: יובל ארד