



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 2 מתוך 4

דוח בדיקה מס' 67/39172 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 1- מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים

מתקן עשוי מעץ, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע** בגובה של **156 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס אנכי מעץ
2. מגלשה ישרה מפיברגלס

מגדל מס' 2

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע**, בגובה של **161 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס כפול ממתכת
2. חצובת מתכת 2 מושבים 1- שטוח מגומי ו-2 מושבי עץ שטוחים

מגדל מס' 3

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע**, בגובה של **200 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. רשת כבלים שתי וערב
2. גרם מדרגות מעץ
3. קיר טיפוס אינדיאני מעץ עם שרשרת עזר

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנהרת זחילה מפח מחורר
בין מגדל **מס' 2** למגדל **מס' 3** מורכב: גשר מעבר מפח מחורר ומשטח זחילה מעץ



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 2 - מתקן קרוסלה לפעוטות

על ציר מרכזי אנכי המעוגן לקרקע מותקנת קרוסלה לפעוטות המכילה 3 מושבים מפיברגלס המושבים מותקנים גב אל גב ומסביבם מאחזי יד עגול ממתכת בהיקף המתקן





עמוד 3 מתוך 4

דוח בדיקה מס' 67/39172 T

שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 3 - מתקן משולב מעץ בעל 3 מגדלים

מתקן עשוי מעץ, משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגלים מעץ, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון מעוגל מפח מחורר, מפלס **מרובע** בגובה של **210 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה ישרה מפיברגלס
2. סולם טיפוס אנכי מעץ

מגדל מס' 2

למגדל קיים גגון משופע מעץ, מפלס **מרובע**, בגובה של **160 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל לא מורכבים הרכיבים

מגדל מס' 3

למגדל קיים גגון מעוגל מפח מחורר, מפלס **מרובע**, בגובה של **150 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל לא מורכבים רכיבים

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

- בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנהרת זחילה מטבעות מתכת
 בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנהרת זחילה מפח מחורר



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 4 - מתקן בית בובות

מבנה מעץ המכיל משטח דריכה בגובה פני הקרקע ובצידידיו 3 קירות עם 3 חלונות הצצה (בקיר החזיתי פתח כניסה) בקיר שממול הפתח מותקנים 3 משטחי ישיבה מעץ לכל אורך הקיר



שם היצרן: לא ידוע

מתקן מסי 5 - מתקן חצובת נדנדה

בנוי על חצובת T ממתכת המעוגנת לקרקע מותקנות שתי נדנדות מושב עריסה ומושב שטוח מגומי. המושבים תלויים על שרשראות ומחבורים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.





גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות
GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 4 מתוך 4

דוח בדיקה מס' 67/39172 T

להלן פירוט הממצאים:

סוג הפגם	פירוט הליקויים	לא ישים	לא מתאים	מתאים	הנושא הנבדק
חמור	1-5 – נדרש לתחח, לסנן ולהוסיף כיסוי שטח חול.		1-5		12. כיסוי משטחים מתחת למתקנים וסביבתם